


**PROGRAM PODEJMOWANIA INNYCH DZIAŁAŃ**  
polegających na: remoncie schodów zewnętrznych, wymianie obróbek blacharskich kominów,  
remoncie klatek schodowych, zagospodarowaniu terenu budynku  
przy ulicy Dąbrowskiego 6 w Giżycku

**1.0. Lokalizacja.**

Przedmiotowy budynek położony jest w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6, na działce o numerze ewidencyjnym 682 i 680/58.



## 2.0. Planowane prace:


### 2.1. Remont schodów zewnętrznych

Planowany jest remont schodów zewnętrznych przy wejściu do gabinetu dentystycznego od strony ulicy Dąbrowskiego. Remont należy wykonać ze względu na nieodpowiedni ich stan techniczny. Występują w nich liczne ubytki okładziny, które mogą stwarzać zagrożenie dla ich użytkowników. Planuje się dokonanie remontu polegającego na wymianie okładziny stopni i wykonaniu czapy murków nawiązujących do schodów zewnętrznych prowadzących do klatki schodowej.

#### Zakres planowanych prac:

- demontaż okładzin z gresu,
- skucie części posadzek betonowych
- położenie kostki betonowej analogicznych do istniejących schodów zewnętrznych
- wykonanie czapy betonowej analogicznej do istniejących schodów zewnętrznych
- uzupełnienie tynków oraz położenie tynku żywicznego analogicznego do istniejących schodów zewnętrznych na czapie ścianach schodów

## LOKALIZACJA SCHODÓW DO REMONTU



## ZDJĘCIA SCHODÓW DO REMONTU



## ZDJĘCIA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW KLATKI SCHODOWEJ (JAKO WZÓR)



3

### 2.2. Wymiana obróbek blacharskich kominów

Planowana jest wymiana obróbek blacharskich kominów. Na podstawie zgłoszeń zachodzi konieczność wymiany obróbek kominowych w celu zabezpieczenia budynku

#### Zakres planowanych prac:

- demontaż istniejących obróbek przyściennych kominów
- montaż nowych obróbek z blachy ocynkowanej

# ZDJĘCIA DACHU




#### **2.4. Zagospodarowanie terenu**

W związku z notorycznym parkowaniem pojazdów pod oknami budynku Wspólnota planuje wykonanie ogrodzenia wokół działki nr 680/58 z zachowaniem istniejącego ciągu pieszego. Teren zostanie zniwelowany (liczne koleiny) oraz obsadzony roślinnością trawiastą.


##### Zakres planowanych prac:

- montaż ogrodzenia stalowego wysokości ok. 1,0m wraz w furtką szerokości ok. 1,1m oraz bramą przesuwą szerokości ok 3,5m – elementy w kolorze czarnym na wzór do ogrodzenia od strony ul. Dąbrowskiego
- niwelacja terenu oraz wykonanie nasadzeń roślinności trawiastej

##### **ZDJĘCIA OGRODZENIA OD STRONY ULICY DĄBROWSKIEGO (JAKO WZÓR)**



##### **LOKALIZACJA OGRODZENIA DZIAŁKI NR 680/58**



OPRACOWANIE: